











**График производства работ  
по строительству теплотрассы к многоквартирному жилому дому № 17 (по ГП)**

Приложение № 2

Название задачи	Начало	Окончание	15 Июл '18			29 Июл '18			12 Авг '18			26 Авг '18			09 Сен '18					
			П	П	В	С	С	В	Ч	П	П	В	С	С	В	Ч	П	П	В	С
<b>Устройство теплотрассы к жилому дому № 17 (по ГП)</b>	<b>Пн 16.07.18</b>	<b>Пт 07.09.18</b>	<b>16.07</b>  <b>07.09</b>																	
Разработка грунта, уплотнение	Пн 16.07.18	Чт 19.07.18	<b>16.07</b>  <b>19.07</b>																	
Устройство бетонной подготовки	Чт 19.07.18	Пн 23.07.18	<b>19.07</b>  <b>23.07</b>																	
Устройство ж/б лотков с последующей гидроизоляцией	Вт 24.07.18	Ср 01.08.18	<b>24.07</b>  <b>01.08</b>																	
Устройство неподвижных опор	Чт 02.08.18	Пт 10.08.18	<b>02.08</b>  <b>10.08</b>																	
Прокладка трубопроводов	Пт 10.08.18	Чт 16.08.18	<b>10.08</b>  <b>16.08</b>																	
Пневматические испытания	Пт 17.08.18	Пт 17.08.18	<b>17.08</b>  <b>17.08</b>																	
Изоляция трубопроводов	Пн 20.08.18	Пн 27.08.18	<b>20.08</b>  <b>27.08</b>																	
Устройство плит перекрытий лотков	Пн 27.08.18	Ср 05.09.18	<b>27.08</b>  <b>05.09</b>																	
Обратная засыпка лотков	Чт 06.09.18	Пт 07.09.18	<b>06.09</b>  <b>07.09</b>																	