

**График производства работ
по устройству сетей связи жилого дома № 17 (стр.)
по ул. Титова**

Ид.	Название задачи	Начало	Окончание	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрел	Май	Июнь	Июль	Август		
				С	К	Н	С	К	Н	С	К	Н	С	К	Н	С	К	Н	
1	Устройство сетей связи (блок-секции №3-5)	Вт 25.09.18	Пн 17.06.19															17.06	
2	Телевидение	Пт 19.10.18	Пн 22.10.18																19.10
3	Установка телевизионной антенны	Пт 19.10.18	Сб 20.10.18																19.10
4	Прокладка ТВ кабеля по тех.этажу	Пт 19.10.18	Пт 19.10.18																19.10
5	Прокладка ТВ кабеля по стоякам	Сб 20.10.18	Пн 22.10.18																20.10
6	Радиофикация	Вт 25.09.18	Чт 13.06.19																25.09
7	Прокладка кабеля по квартирам	Вт 25.09.18	Сб 27.10.18																25.09
8	Прокладка ППЖ кабеля по тех.этажу	Пн 29.10.18	Пн 29.10.18																29.10
9	Прокладка ППЖ кабеля по стоякам	Вт 30.10.18	Ср 31.10.18																30.10
10	Установка радиорозеток	Ср 12.06.19	Чт 13.06.19																12.06
11	Автономная пожарная сигнализация	Чт 01.11.18	Пн 17.06.19																01.11
12	Установка крепежа для датчиков	Чт 01.11.18	Пт 02.11.18																01.11
13	Установка крышек в МОП	Пт 14.06.19	Пт 14.06.19																14.06
14	Установка крышек НК-1, НК-2	Сб 15.06.19	Сб 15.06.19																15.06
15	Установка датчиков	Пн 17.06.19	Пн 17.06.19																17.06
16	Телефонизация	Пн 22.10.18	Пн 22.10.18																22.10
17	Прокладка кабеля по тех.подполью	Пн 22.10.18	Пн 22.10.18																22.10
18	Устройство сетей связи (блок-секции №1-2)	Сб 15.09.18	Чт 18.07.19																15.09
19	Телевидение	Ср 31.10.18	Пн 05.11.18																31.10

**График производства работ
по устройству сетей связи жилого дома № 17 (стр.)
по ул. Титова**

Ид.	Название задачи	Начало	Окончание	Месяцы																					
				Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август								
20	Установка телевизионной антенны	Ср 31.10.18	Чт 01.11.18																						
21	Прокладка ТВ кабеля по тех.этажу	Пт 02.11.18	Пт 02.11.18																						
22	Прокладка ТВ кабеля по стоякам	Сб 03.11.18	Пн 05.11.18																						
23	Радиофикация	Сб 15.09.18	Ср 17.07.19																						
24	Прокладка кабеля по квартирам	Сб 15.09.18	Вт 30.10.18																						
25	Прокладка ПТПЖ кабеля по тех.этажу	Сб 03.11.18	Сб 03.11.18																						
26	Прокладка ПТПЖ кабеля по стоякам	Пн 05.11.18	Вт 06.11.18																						
27	Установка радиорозеток	Вт 16.07.19	Ср 17.07.19																						
28	Автономная пожарная сигнализация	Ср 07.11.18	Чт 18.07.19																						
29	Установка крепежа для датчиков	Ср 07.11.18	Чт 08.11.18																						
30	Установка крышек в МОП	Вт 16.07.19	Вт 16.07.19																						
31	Установка крышек НК-1, НК-2	Ср 17.07.19	Ср 17.07.19																						
32	Установка датчиков	Чт 18.07.19	Чт 18.07.19																						
33	Телефонизация	Пт 02.11.18	Пт 02.11.18																						
34	Прокладка кабеля по тех.подполью	Пт 02.11.18	Пт 02.11.18																						

