

Согласовано:
 Директор по строительству
 ООО "ДСК КПД-Газстрой"
 _____ С.И. Бычков
 " ____ " _____ 20__ г.

**График производства работ по монтажу оборудования в ИТП
 и проведению пусконаладочных работ в ИТП многоквартирного
 жилого дома № 22 (по ГП) в строящемся
 микрорайоне "Чистая Слобода-3" по ул. Титова**

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ООО "ДСК КПД-Газстрой"
 _____ М.В. Шатков
 " ____ " _____ 20__ г.

Название задачи	Начало	Окончание	Кв. 1, 2017				
			Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар
Строительство ИТП. Жилой дом № 22 (по ГП)	Пн 28.11.16	Пт 24.02.17	28.11				24.02
Поставка оборудования разделов ТМ, АТМ, ЭМ	Пн 28.11.16	Ср 11.01.17	28.11	11.01			
Монтаж дренажной канализации	Пн 09.01.17	Вт 10.01.17		09.01	10.01		
Монтаж оборудования системы отопления, горячего и холодного водоснабжения	Ср 25.01.17	Вт 07.02.17			25.01	07.02	
Монтаж оборудования раздела АТМ, ЭМ	Ср 08.02.17	Пт 17.02.17				08.02	17.02
Пуско-наладочные работы раздела АТМ, ЭМ	Сб 18.02.17	Пт 24.02.17				18.02	24.02