

**График производства электромонтажных и  
пусконаладочных работ на объекте строительства -  
жилой дом № 40 (по ГП)**

Приложение № \_\_\_\_\_

Название задачи	Начало	Окончание	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май		
			С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К											
<b>ЖИЛОЙ ДОМ № 40 (блок-секции 1-2)</b>	<b>Пн 16.09.19</b>	<b>Чт 23.04.20</b>	16.09	→										23.04
<b>Устройство электроснабжения</b>	<b>Пн 16.09.19</b>	<b>Чт 23.04.20</b>	16.09	→										23.04
Монтаж лотков и полосы под электроосвещение в тех.подполье	Пн 16.09.19	Чт 19.09.19	16.09	19.09										
Монтаж освещения по тех.подполью	Пт 20.09.19	Вс 22.09.19	20.09	22.09										
Устройство контура заземления и молниезащиты	Пн 23.09.19	Чт 26.09.19	23.09	26.09										
Монтаж кабельной линии по подвалу	Пт 27.09.19	Пн 30.09.19	27.09	30.09										
Монтаж проводов по квартирам и МОП	Вт 01.10.19	Ср 16.10.19	01.10	16.10										
Монтаж этажных щитов, стояков	Чт 17.10.19	Пн 21.10.19	17.10	21.10										
Сборка этажных щитов	Вт 22.10.19	Пн 28.10.19	22.10	28.10										
Электромонтажные работы в маш.отделении лифтов	Вт 29.10.19	Пт 01.11.19	29.10	01.11										
Монтаж оборудования в электрощитовых	Ср 12.02.20	Вс 23.02.20											12.02	23.02
Монтаж концевой арматуры	Пт 03.04.20	Ср 08.04.20											03.04	08.04
Пуско-наладочные работы	Ср 22.04.20	Чт 23.04.20											22.04	23.04