

**График производства работ  
по устройству внутренних сетей связи  
на объекте строительства - многоквартирный  
многоэтажный дом № 63 (по ГП)**

Приложение № \_\_\_\_\_

Название задачи	Начало	Окончание	Год																									
			09.11	16.11	23.11	30.11	07.12	14.12	21.12	28.12	04.01	11.01	18.01	25.01	01.02	08.02	15.02	22.02	01.03	08.03	15.03	22.03	29.03	05.04	12.04			
<b>ЖИЛОЙ ДОМ № 63 (по ГП)</b>	<b>Вт 01.12.20</b>	<b>Вс 28.03.21</b>																										
<b>Устройство сетей связи</b>	<b>Вт 01.12.20</b>	<b>Вс 28.03.21</b>																										
Телевидение	<b>Вс 13.12.20</b>	<b>Пт 18.12.20</b>																										
Прокладка ТВ кабеля по тех.этажу	Вс 13.12.20	Пн 14.12.20																										
Прокладка ТВ кабеля по стоякам	Вт 15.12.20	Пт 18.12.20																										
Радиофикация	<b>Вт 01.12.20</b>	<b>Вс 07.03.21</b>																										
Прокладка кабеля по квартирам	Вт 01.12.20	Чт 10.12.20																										
Прокладка ПТПЖ кабеля по тех.этажу	Пт 11.12.20	Сб 12.12.20																										
Прокладка ПТПЖ кабеля по стоякам	Пт 11.12.20	Сб 12.12.20																										
Установка радиорозеток (механизм)	Вс 13.12.20	Ср 16.12.20																										
Установка радиорозеток (крышки)	Пт 05.03.21	Вс 07.03.21																										
Автономная пожарная сигнализация	<b>Пт 12.02.21</b>	<b>Вс 28.03.21</b>																										
Установка крепежа для датчиков	Пт 12.02.21	Вт 16.02.21																										
Установка крышек НК-1, НК-2	Пт 26.03.21	Вс 28.03.21																										
Установка датчиков	Пт 26.03.21	Вс 28.03.21																										
Цифровой радиоканал	<b>Пт 26.03.21</b>	<b>Вс 28.03.21</b>																										
Монтаж оборудования	Пт 26.03.21	Вс 28.03.21																										

Начальник ПТО  
М.А. Запылихин