

График производства электромонтажных и пусконаладочных работ на объекте строительства - многоквартирный многоэтажный дом № 71 (по ГП)

Приложение № _____

Название задачи	Начало	Окончание	п/к																													
			Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Феврал	Март	Апрел	К	Н	С	К	Н	С	К	Н	С	К	Н	С	К	Н	С	К	Н	С
ЖИЛОЙ ДОМ № 71 (по ГП) - Устройство электроснабжения	Пт 28.05.21	Пн 21.03.22																														
Блок-секция 1	Чт 17.06.21	Чт 17.02.22																														
Монтаж лотков и полосы под электроосвещение в тех.подполье	Чт 17.06.21	Вс 20.06.21																														
Монтаж освещения по тех.подполью	Пн 21.06.21	Чт 24.06.21																														
Устройство контура заземления и молниезащиты	Пт 25.06.21	Ср 30.06.21																														
Монтаж проводов по квартирам и МОП	Пн 21.06.21	Сб 10.07.21																														
Монтаж кабельной линии по подвалу	Чт 01.07.21	Вс 04.07.21																														
Монтаж этажных щитов, стояков	Вс 11.07.21	Пт 16.07.21																														
Сборка этажных щитов	Сб 17.07.21	Сб 24.07.21																														
Электромонтажные работы в маш.отделении лифтов	Вс 25.07.21	Ср 28.07.21																														
Монтаж концевой арматуры	Пт 17.12.21	Ср 22.12.21																														
Пуско-наладочные работы	Чт 17.02.22	Чт 17.02.22																														
Блок-секция 2-3	Пт 28.05.21	Пн 21.03.22																														
Монтаж лотков и полосы под электроосвещение в тех.подполье	Пт 28.05.21	Чт 03.06.21																														
Монтаж освещения по тех.подполью	Пт 04.06.21	Чт 10.06.21																														
Устройство контура заземления и молниезащиты	Пт 11.06.21	Пт 18.06.21																														
Монтаж проводов по квартирам и МОП	Пт 04.06.21	Вт 13.07.21																														
Монтаж кабельной линии по подвалу	Сб 19.06.21	Чт 24.06.21																														
Монтаж этажных щитов, стояков	Ср 14.07.21	Вт 27.07.21																														
Сборка этажных щитов	Ср 28.07.21	Вт 10.08.21																														
Электромонтажные работы в маш.отделении лифтов	Ср 11.08.21	Пт 20.08.21																														
Монтаж концевой арматуры	Пт 18.02.22	Пт 25.02.22																														
Пуско-наладочные работы	Пн 21.03.22	Пн 21.03.22																														

Заместитель директора по строительству
_____ М.А. Запылихин