

**График производства работ
по монтажу и пуско-наладке блочного теплового пункта Fortus -
на объекте строительства - жилой дом № 32 (по ГП)**

Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	01 Май	21 Май	11 Июнь	01 Июль	21 Июль	11 Август	01 Сентябрь	21 Сентябрь											
				29.04	06.05	13.05	20.05	27.05	03.06	10.06	17.06	24.06	01.07	08.07	15.07	22.07	29.07	05.08	12.08	19.08	26.08	02.09
Жилой дом № 32 (по ГП)	126 дней	Пн 20.05.19	Вс 22.09.19																			
Разработка и согласование принципиальной схемы ТМ, АТМ, УУТЭ	21 дней	Пн 20.05.19	Вс 09.06.19																			
Производство БТП Fortus	42 дней	Пн 10.06.19	Вс 21.07.19																			
Поставка БТП Fortus	14 дней	Пн 22.07.19	Вс 04.08.19																			
Строительно-монтажные работы БТП Fortus	21 дней	Пн 05.08.19	Вс 25.08.19																			
Сдача в надзорные органы, устранение замечаний	28 дней	Пн 26.08.19	Вс 22.09.19																			