













**График производства работ  
по строительству теплотрассы на участке от УТ4 до многоквартирного  
жилого дома № 26 (по ГП) и на участке от УТ4 до УТ5**

Название задачи	Начало	Окончание	1 Апр '18							08 Апр '18							15 Апр '18							22 Апр '18							29 Апр '18							06 Май '18							13 Май '18							20 Май '18							27 Май '18							03 Июнь '18							10 Ик						
			П	С	П	В	В	Ч	С	П	С	П	В	В	Ч	С	П	С	П	В	В	Ч	С	П	С	П	В	В	Ч	С	П	С	П	В	В	Ч	С	П	С	П	В	В	Ч	С	П	С	П	В	В	Ч	С	П	С	П	В	В	Ч	С																					
<b>Строительство теплотрассы</b>	<b>Пн 09.04.18</b>	<b>Вт 05.06.18</b>	<b>09.04</b>  <b>05.06</b>																																																																												
Разработка грунта, уплотнение	Пн 09.04.18	Сб 21.04.18	<b>09.04</b>  <b>21.04</b>																																																																												
Устройство бетонной подготовки	Пт 13.04.18	Вт 24.04.18	<b>13.04</b>  <b>24.04</b>																																																																												
Устройство ж/б лотков с последующей гидроизоляцией	Пт 20.04.18	Пн 07.05.18	<b>20.04</b>  <b>07.05</b>																																																																												
Устройство тепловых камер УТ1- УТ4	Пт 20.04.18	Ср 16.05.18	<b>20.04</b>  <b>16.05</b>																																																																												
Устройство неподвижных опор	Пт 20.04.18	Ср 16.05.18	<b>20.04</b>  <b>16.05</b>																																																																												
Устройство дренажных колодцев ДК1-ДК3	Пт 20.04.18	Ср 16.05.18	<b>20.04</b>  <b>16.05</b>																																																																												
Прокладка трубопроводов	Пт 27.04.18	Чт 17.05.18	<b>27.04</b>  <b>17.05</b>																																																																												
Гидравлические испытания	Пт 18.05.18	Пн 21.05.18	<b>18.05</b>  <b>21.05</b>																																																																												
Изоляция трубопроводов	Пт 04.05.18	Пт 25.05.18	<b>04.05</b>  <b>25.05</b>																																																																												
Устройство плит перекрытий лотков	Вт 22.05.18	Пн 04.06.18	<b>22.05</b>  <b>04.06</b>																																																																												
Обратная засыпка лотков	Пн 28.05.18	Вт 05.06.18	<b>28.05</b>  <b>05.06</b>																																																																												