

**График производства работ по изготовлению и монтажу
противопожарных дверей и люков на объекте строительства - многоквартирный дом № 21 (по ГП)
в строящемся микрорайоне "Чистая Слобода-3" по ул. Титова**

Название задачи	Начало	Окончание	Сентябрь			Октябрь			Ноябрь			Декабрь			Январь			Февраль			Март			Апрель		Май	
			Н	С	К	Н	С	К	Н	С	К	Н	С	К	Н	С	К	Н	С	К	Н	С	К	Н	С		
Изготовление и монтаж противопожарных дверей и люков	Сб 01.10.16	Вт 25.04.17																									
Блок-секции 3-5	Сб 01.10.16	Пт 14.04.17																									
Электрощитовая	Сб 01.10.16	Сб 22.10.16																									
Выполнение замеров	Сб 01.10.16	Сб 01.10.16																									
Монтаж дверей	Ср 19.10.16	Чт 20.10.16																									
Выполнение герметизации проема	Пт 21.10.16	Сб 22.10.16																									
Подписание акта приема-передачи выполненных работ	Сб 22.10.16	Сб 22.10.16																									
Тех.этаж, кровля	Вт 01.11.16	Ср 23.11.16																									
Выполнение замеров	Вт 01.11.16	Вт 01.11.16																									
Монтаж дверей и люков	Пт 18.11.16	Пн 21.11.16																									
Выполнение герметизации проемов	Вт 22.11.16	Ср 23.11.16																									
Подписание акта приема-передачи выполненных работ	Ср 23.11.16	Ср 23.11.16																									
Машинное помещение	Вт 01.11.16	Пн 21.11.16																									
Выполнение замеров	Вт 01.11.16	Вт 01.11.16																									
Монтаж дверей	Чт 17.11.16	Сб 19.11.16																									
Выполнение герметизации проемов	Сб 19.11.16	Пн 21.11.16																									
Подписание акта приема-передачи выполненных работ	Пн 21.11.16	Пн 21.11.16																									
Тех.подполье б/с 3-5	Ср 12.04.17	Пт 14.04.17																									
Монтаж дверей	Ср 12.04.17	Пт 14.04.17																									
EI60(1400*800)	Ср 12.04.17	Пт 14.04.17																									
EI60(1600*900)	Ср 12.04.17	Пт 14.04.17																									
Блок-секции 1-2	Сб 01.10.16	Вт 25.04.17																									
Электрощитовая	Сб 01.10.16	Пт 28.10.16																									

**График производства работ по изготовлению и монтажу
противопожарных дверей и люков на объекте строительства - многоквартирный дом № 21 (по ГП)
в строящемся микрорайоне "Чистая Слобода-3" по ул. Титова**

Название задачи	Начало	Окончание	Сентябрь			Октябрь			Ноябрь			Декабрь			Январь			Февраль			Март			Апрель			Май		
			Н	С	К	Н	С	К	Н	С	К	Н	С	К	Н	С	К	Н	С	К	Н	С	К	Н	С	К	Н	С	К
Выполнение замеров	Сб 01.10.16	Пн 03.10.16				01.10	03.10																						
Монтаж дверей	Чт 20.10.16	Пн 24.10.16						20.10	24.10																				
Выполнение герметизации проема	Вт 25.10.16	Пт 28.10.16							25.10	28.10																			
Подписание акта приема-передачи выполненных работ	Пт 28.10.16	Пт 28.10.16								28.10																			
Тех.этаж, кровля	Сб 01.10.16	Пн 31.10.16				01.10																							
Выполнение замеров	Сб 01.10.16	Пн 03.10.16				01.10	03.10																						
Монтаж дверей и люков	Чт 20.10.16	Ср 26.10.16						20.10	26.10																				
Выполнение герметизации проемов	Чт 27.10.16	Пн 31.10.16							27.10	31.10																			
Подписание акта приема-передачи выполненных работ	Пн 31.10.16	Пн 31.10.16								31.10																			
Машинное помещение	Сб 01.10.16	Ср 26.10.16				01.10																							
Выполнение замеров	Сб 01.10.16	Пн 03.10.16				01.10	03.10																						
Монтаж дверей	Чт 20.10.16	Пн 24.10.16						20.10	24.10																				
Выполнение герметизации проемов	Вт 25.10.16	Ср 26.10.16							25.10	26.10																			
Подписание акта приема-передачи выполненных работ	Ср 26.10.16	Ср 26.10.16								26.10																			
Тех.подполье б/с 1-2	Сб 22.04.17	Вт 25.04.17																									22.04	25.04	
Монтаж дверей	Сб 22.04.17	Вт 25.04.17																									22.04	25.04	
EI60(1400*800)	Сб 22.04.17	Вт 25.04.17																									22.04	25.04	
EI60(1600*900)	Сб 22.04.17	Вт 25.04.17																									22.04	25.04	