

**График производства работ  
по изготовлению и поставке лифтового оборудования  
для объекта строительства - многоквартирный жилой дом № 39 (по ГП)**

Приложение № 1

Название задачи	Начало	Окончание	06 Янв '20	13 Янв '20	20 Янв '20	27 Янв '20	03 Фев '20	10 Фев '20	17 Фев '20	24 Фев '20	02			
			П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П
<b>ЖИЛОЙ ДОМ №39</b>	<b>Пн 13.01.20</b>	<b>Ср 26.02.20</b>	13.01											26.02
<b>Изготовление и поставка лифтов</b>	Пн 13.01.20	Ср 26.02.20	13.01											26.02

**График производства работ  
по строительной отделке лифтовых шахт, монтажу и пуско-наладке  
лифтового оборудования, монтажу диспетчерской связи лифтов  
на объекте строительства - многоэтажный жилой дом № 39 (по ГП)**

Приложение № 2

Название задачи	Начало	Окончание	Февраль	01 Март	21 Март	11 Апрель	01 Май	21 Май	11 Июнь	01 Июль											
			17.02	24.02	09.03	06.03	03.04	03.04	20.04	27.04	04.05	11.05	08.05	25.05	01.06	08.06	15.06	22.06	29.06	06.07	13.07
<b>ЖИЛОЙ ДОМ №39 - Монтаж и диспетчеризация лифтов</b>	<b>Чт 05.03.20</b>	<b>Сб 04.07.20</b>																			
<b>Блок-секция 1</b>	<b>Чт 05.03.20</b>	<b>Вс 24.05.20</b>																			
Подписание акта готовности строительной части	Вт 17.03.20	Вт 17.03.20																			
Подписание акта передачи оборудования в монтаж	Вт 17.03.20	Вт 17.03.20																			
Монтаж оборудования в маш.помещениях	Вт 17.03.20	Ср 15.04.20																			
Монтаж направляющих и противовеса	Чт 05.03.20	Пт 03.04.20																			
Монтаж лифтовой кабины	Сб 04.04.20	Пт 17.04.20																			
Монтаж дверей шахты лифтов	Сб 18.04.20	Пн 27.04.20																			
Строительно-отделочные работы в шахтах лифтов	Вт 28.04.20	Чт 07.05.20																			
Пуско-наладочные работы (в том числе установка оборудования для эвакуации пассажиров)	Пт 08.05.20	Сб 23.05.20																			
Монтаж системы диспетчеризации	Пт 08.05.20	Сб 23.05.20																			
Акт технического освидетельствования лифтов	Вс 24.05.20	Вс 24.05.20																			
<b>Блок-секция 2</b>	<b>Пн 16.03.20</b>	<b>Чт 04.06.20</b>																			
Подписание акта готовности строительной части	Вт 17.03.20	Вт 17.03.20																			
Подписание акта передачи оборудования в монтаж	Вт 17.03.20	Вт 17.03.20																			
Монтаж оборудования в маш.помещениях	Вт 17.03.20	Ср 15.04.20																			
Монтаж направляющих и противовеса	Пн 16.03.20	Вт 14.04.20																			
Монтаж лифтовой кабины	Ср 15.04.20	Вт 28.04.20																			
Монтаж дверей шахты лифтов	Ср 29.04.20	Пт 08.05.20																			
Строительно-отделочные работы в шахтах лифтов	Сб 09.05.20	Пн 18.05.20																			
Пуско-наладочные работы (в том числе установка оборудования для эвакуации пассажиров)	Вт 19.05.20	Ср 03.06.20																			
Монтаж системы диспетчеризации	Вт 19.05.20	Ср 03.06.20																			
Акт технического освидетельствования лифтов	Чт 04.06.20	Чт 04.06.20																			
<b>Блок-секция 3</b>	<b>Пн 16.03.20</b>	<b>Чт 04.06.20</b>																			
Подписание акта готовности строительной части	Вт 17.03.20	Вт 17.03.20																			
Подписание акта передачи оборудования в монтаж	Вт 17.03.20	Вт 17.03.20																			
Монтаж оборудования в маш.помещениях	Вт 17.03.20	Ср 15.04.20																			
Монтаж направляющих и противовеса	Пн 16.03.20	Вт 14.04.20																			
Монтаж лифтовой кабины	Ср 15.04.20	Вт 28.04.20																			
Монтаж дверей шахты лифтов	Ср 29.04.20	Пт 08.05.20																			

**График производства работ  
по строительной отделке лифтовых шахт, монтажу и пуско-наладке  
лифтового оборудования, монтажу диспетчерской связи лифтов  
на объекте строительства - многоэтажный жилой дом № 39 (по ГП)**

Приложение № 2

Название задачи	Начало	Окончание	Февраль	01 Март	21 Март	11 Апрель	01 Май	21 Май	11 Июнь	01 Июль
			17.02	04.02	22.02	09.03	28.03	16.04	04.05	23.05
Строительно-отделочные работы в шахтах лифтов	Сб 09.05.20	Пн 18.05.20					09.05	18.05		
Пуско-наладочные работы (в том числе установка оборудования для эвакуации пассажиров)	Вт 19.05.20	Ср 03.06.20					19.05	03.06		
Монтаж системы диспетчеризации	Вт 19.05.20	Ср 03.06.20					19.05	03.06		
Акт технического освидетельствования лифтов	Чт 04.06.20	Чт 04.06.20						04.06	04.06	
<b>Блок-секция 4</b>	<b>Вт 17.03.20</b>	<b>Пн 22.06.20</b>	17.03							22.06
Подписание акта готовности строительной части	Вт 17.03.20	Вт 17.03.20	17.03							
Подписание акта передачи оборудования в монтаж	Вт 17.03.20	Вт 17.03.20	17.03							
Монтаж оборудования в маш.помещениях	Вт 17.03.20	Ср 15.04.20	17.03							
Монтаж направляющих и противовеса	Пт 03.04.20	Сб 02.05.20		03.04			02.05			
Монтаж лифтовой кабины	Вс 03.05.20	Сб 16.05.20			03.05		16.05			
Монтаж дверей шахты лифтов	Вс 17.05.20	Вт 26.05.20			17.05		26.05			
Строительно-отделочные работы в шахтах лифтов	Ср 27.05.20	Пт 05.06.20			27.05		05.06			
Пуско-наладочные работы (в том числе установка оборудования для эвакуации пассажиров)	Сб 06.06.20	Вс 21.06.20					06.06	21.06		
Монтаж системы диспетчеризации	Сб 06.06.20	Вс 21.06.20					06.06	21.06		
Акт технического освидетельствования лифтов	Пн 22.06.20	Пн 22.06.20						22.06	22.06	
<b>Блок-секция 5</b>	<b>Ср 25.03.20</b>	<b>Сб 04.07.20</b>	25.03							04.07
Подписание акта готовности строительной части	Ср 25.03.20	Ср 25.03.20	25.03							
Подписание акта передачи оборудования в монтаж	Ср 25.03.20	Ср 25.03.20	25.03							
Монтаж оборудования в маш.помещениях	Ср 25.03.20	Чт 23.04.20	25.03							
Монтаж направляющих и противовеса	Ср 15.04.20	Чт 14.05.20		15.04			14.05			
Монтаж лифтовой кабины	Пт 15.05.20	Чт 28.05.20			15.05		28.05			
Монтаж дверей шахты лифтов	Пт 29.05.20	Вс 07.06.20			29.05		07.06			
Строительно-отделочные работы в шахтах лифтов	Пн 08.06.20	Ср 17.06.20					08.06	17.06		
Пуско-наладочные работы (в том числе установка оборудования для эвакуации пассажиров)	Чт 18.06.20	Пт 03.07.20					18.06	03.07		
Монтаж системы диспетчеризации	Чт 18.06.20	Пт 03.07.20					18.06	03.07		
Акт технического освидетельствования лифтов	Сб 04.07.20	Сб 04.07.20						04.07	04.07	