

**График производства работ
по устройству гидроизоляции кровли на объекте
строительства - многоквартирный многоэтажный
дом № 63 (по ГП)**

Приложение № ____

Название задачи	Начало	Окончание	Кв. 4, 2020			Кв. 1, 2021			Кв. 2, 2021		
			Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	
ЖИЛОЙ ДОМ № 63 (по ГП) - Гидроизоляция кровли	Вт 03.11.20	Пт 23.04.21	03.11								23.04
Блок-секция 1-2	Вт 03.11.20	Пт 23.04.21	03.11								23.04
Замоноличивание щелей и стыков цементно-песчаным раствором	Вт 03.11.20	Чт 17.12.20	03.11			17.12					
Выполнение бортиков в местах примыкания к вертикальным поверхностям, местам пропуска труб	Вт 03.11.20	Чт 17.12.20	03.11			17.12					
Обеспылевание поверхности	Пт 18.12.20	Чт 28.01.21			18.12			28.01			
Грунтование поверхности	Пт 29.01.21	Чт 11.03.21				29.01			11.03		
Нанесение мастики "дельс-оптима"	Пт 12.03.21	Пт 23.04.21						12.03			23.04
Подписание акта освидетельствования скрытых работ	Пт 23.04.21	Пт 23.04.21									23.04

Начальник ПТО
_____ М.А. Запылихин