

**График производства работ
по устройству наружных сетей дренажной канализации (выпуски)
к многоквартирному жилому дому № 26 (по ГП)**

Название задачи	Начало	Окончание	Мар '18		18 Мар '18		25 Мар '18		01 Апр '18			08 Апр '18		15 Апр '18		22 Апр '18		29 Апр '18										
			П	Ч	В	С	С	В	П	П	Ч	В	С	С	В	П	П	Ч	В									
Дренажная канализация (выпуски) МК9-МК11	Чт 15.03.18	Ср 25.04.18	15.03																				25.04					
Разработка грунта	Чт 15.03.18	Пн 19.03.18	15.03																				19.03					
Устройство щебеночного основания	Вт 20.03.18	Чт 22.03.18		20.03																				22.03				
Укладка трубы	Пт 23.03.18	Пт 30.03.18			23.03																				30.03			
Устройство ж/б колодцев (3 шт)	Пн 02.04.18	Пт 20.04.18						02.04																				20.04
Обратная засыпка	Пн 23.04.18	Ср 25.04.18															23.04			25.04								