







**График производства работ по монтажу оборудования
в ИТП и проведению пусконаладочных работ в ИТП
многоквартирного жилого дома № 20 (по ГП)**

Название задачи	Начало	Окончание	17							Апр '17				Май '17				Июн '17				Июл '17		
			12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23		
Строительство ИТП. Жилой дом № 20 (по ГП)	Сб 01.04.17	Пт 14.07.17	01.04  14.07																					
Поставка оборудования разделов ТМ, АТМ, ЭМ	Сб 01.04.17	Вт 30.05.17	01.04  30.05																					
Монтаж дренажной канализации	Пт 12.05.17	Сб 13.05.17	 12.05 13.05																					
Монтаж оборудования системы отопления, горячего и холодного водоснабжения	Пт 02.06.17	Чт 22.06.17	02.06  22.06																					
Монтаж оборудования раздела АТМ, ЭМ	Пт 23.06.17	Пт 07.07.17	23.06  07.07																					
Пуско-наладочные работы раздела АТМ, ЭМ	Сб 08.07.17	Пт 14.07.17	08.07  14.07																					