

**График производства работ
по строительной отделке лифтовых шахт, монтажу и пуско-наладке
лифтового оборудования, монтажу диспетчерской связи лифтов
на объекте строительства - жилой дом № 15 (стр.)
по ул. Титова**

Название задачи	Начало	Окончание	Год																																		
			Янв	Февра	Март	Апрел	Май	Июнь	Июль	Август	Сентя	Октяб	Ноябр	Декаб	Январ	Февр	Март	Апрел	Май	Июнь	Июль	Август	Сентя	Октяб	Ноябр	Декаб	Январ	Февр	Март	Апрел	Май	Июнь	Июль	Август	Сентя	Октяб	Ноябр
Лифты и диспетчеризация лифтов	Пн 07.03.16	Сб 14.01.17																																			
Блок/секции 1-4	Чт 14.04.16	Сб 14.01.17																																			
Подписание акта готовности строительной части	Чт 28.04.16	Чт 28.04.16																																			
Подписание акта передачи оборудования в монтаж	Чт 14.04.16	Чт 14.04.16																																			
Монтаж оборудования в маш.помещениях	Чт 28.04.16	Ср 18.05.16																																			
Монтаж направляющих и противовеса	Чт 28.04.16	Ср 18.05.16																																			
Монтаж направляющих и лифтовой кабины	Чт 28.04.16	Ср 18.05.16																																			
Подписание акта готовности строительно-отделочных работ	Чт 23.06.16	Чт 23.06.16																																			
Пуско-наладочные работы	Чт 22.12.16	Ср 04.01.17																																			
Монтаж системы диспетчеризации	Ср 04.01.17	Сб 14.01.17																																			
Блок/секции 5-8	Пн 07.03.16	Сб 14.01.17																																			
Подписание акта готовности строительной части	Пн 21.03.16	Пн 21.03.16																																			
Подписание акта передачи оборудования в монтаж	Пн 07.03.16	Пн 07.03.16																																			
Монтаж оборудования в маш.помещениях	Чт 24.03.16	Сб 16.04.16																																			
Монтаж направляющих и противовеса	Чт 24.03.16	Сб 16.04.16																																			
Монтаж направляющих и лифтовой кабины	Чт 24.03.16	Сб 16.04.16																																			
Подписание акта готовности строительно-отделочных работ	Чт 07.07.16	Чт 07.07.16																																			
Пуско-наладочные работы	Чт 22.12.16	Ср 04.01.17																																			
Монтаж системы диспетчеризации	Ср 04.01.17	Сб 14.01.17																																			