

**График производства работ
по устройству остекленных тамбуров входных групп
на объекте строительства - многоквартирный
многоэтажный дом № 62 (по ГП)**

Приложение № ____

Название задачи	Начало	Окончание	Г																																					
			Октябрь							Ноябрь							Декабрь							Январь																
			14.09	21.09	28.09	05.10	12.10	19.10	26.10	02.11	09.11	16.11	23.11	30.11	07.12	14.12	21.12	28.12	04.01	11.01	18.01	25.01	01.02	08.02	15.02	22.02	01.03	08.03	15.03	22.03	29.03	05.04	12.04	19.04	26.04	03.05	10.05	17.05	24.05	31.05
ЖИЛОЙ ДОМ № 62 (по ГП)	Чт 01.10.20	Пт 25.12.20	01.10 → 25.12																																					
Устройство входных витражных групп	Чт 01.10.20	Пт 25.12.20	01.10 → 25.12																																					
Монтаж металлоизделий, сибитная кладка	Чт 01.10.20	Сб 10.10.20	01.10 → 10.10																																					
Монтаж кронштейнов	Чт 08.10.20	Сб 17.10.20	08.10 → 17.10																																					
Монтаж керамогранита	Чт 15.10.20	Пн 26.10.20	15.10 → 26.10																																					
Монтаж облицовки потолка	Чт 15.10.20	Пн 26.10.20	15.10 → 26.10																																					
Контрольные замеры алюминиевых конструкций	Пн 26.10.20	Вт 27.10.20	26.10 → 27.10																																					
Изготовление алюминиевых конструкций	Вт 27.10.20	Ср 25.11.20	27.10 → 25.11																																					
Монтаж алюминиевых конструкций	Чт 26.11.20	Пт 25.12.20	26.11 → 25.12																																					

Начальник ПТО
М.А. Запылихин