

**График производства работ по изготовлению, оштукатурке,
монтажу и установке металлических конструкций и изделий на объекте
строительства - многоквартирный жилой дом № 25 (по ГП)**

Название задачи	Начало	Окончание	Кв. 1, 2017	Кв. 2, 2017	Кв. 3, 2017	Кв. 4, 2017	Кв. 1, 2018	Кв. 2, 2018	Кв. 3, 2018	
			Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг
Монтаж металлических изделий	Ср 26.04.17	Чт 14.06.18								14.06
Оштукатурка и монтаж ограждений лестничных маршей, площадок	Ср 26.04.17	Сб 09.09.17								09.09
Установка дверей входных в тех.подполье	Ср 26.04.17	Вт 30.05.17								30.05
Установка дверей внутренних в тех.подполье	Ср 31.05.17	Чт 15.06.17								15.06
Установка дверей входных подъездных (временных)	Пт 16.06.17	Сб 01.07.17								01.07
Монтаж люков Л1(1-4 б/с)	Пн 19.06.17	Пн 26.06.17								26.06
Монтаж люков Л1(5-7 б/с)	Ср 28.06.17	Сб 01.07.17								01.07
Установка дверей входных утепленных в колясочные	Пт 16.06.17	Сб 01.07.17								01.07
Оштукатурка и установка разделительных экранов, лестниц и люков на лоджиях	Ср 24.05.17	Вт 01.08.17								01.08
Оштукатурка, окраска и установка ограждения кровли	Пн 31.07.17	Сб 02.09.17								02.09
Окраска и установка жалюзийных решеток РЖ1 на тех.этаже	Пн 31.07.17	Сб 02.09.17								02.09
Оштукатурка и установка ОР1, ОТ1, ИМК4	Пн 31.07.17	Чт 17.08.17								17.08
Ограждение лоджий	Ср 24.05.17	Вт 05.09.17								05.09
Оштукатурка и монтаж металлического пандуса и лестничных ограждений крылец	Пт 18.05.18	Чт 31.05.18								31.05
Установка защитных решеток Р1, Р2	Пн 31.07.17	Чт 17.08.17								17.08
Оштукатурка и установка аппарелей с защелкой в МОП	Пт 01.06.18	Чт 14.06.18								14.06