

Согласовано:  
 Директор по строительству  
 ООО "ДСК КПД-Газстрой"  
 \_\_\_\_\_ С.И. Бычков  
 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Комплекс работ по выполнению  
 строительной части ИТП многоквартирного жилого  
 дома № 21 (по ГП) в строящемся микрорайоне  
 "Чистая Слобода-3" по ул. Титова**

Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ООО "ДСК КПД-Газстрой"  
 \_\_\_\_\_ М.В. Шатков  
 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Название задачи	Начало	Окончание	Декабрь 2016														Январь 2017							Ф			
			20	23	26	29	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19		22	25	28
<b>Строительство ИТП. Жилой дом № 21 (по ГП)</b>	<b>Пн 28.11.16</b>	<b>Вт 24.01.17</b>	28.11	→																							24.01
Общестроительные работы	Пн 28.11.16	Сб 31.12.16	28.11	→														31.12									
Устройство кровли	Ср 11.01.17	Сб 14.01.17															11.01	→	14.01								
Стяжка полов	Ср 11.01.17	Пт 13.01.17															11.01	→	13.01								
<b>Отделочные работы</b>	<b>Сб 14.01.17</b>	<b>Вт 24.01.17</b>															14.01	→	24.01								
Заделка швов плит перекрытия	Сб 14.01.17	Сб 14.01.17															14.01	↓	14.01								
Штукатурка стен	Вс 15.01.17	Вт 17.01.17															15.01	↓	17.01								
Шпатлевка потолков (за 2 раза)	Ср 18.01.17	Пт 20.01.17															18.01	↓	20.01								
Шпатлевка стен (за 2 раза)	Ср 18.01.17	Пт 20.01.17															18.01	↓	20.01								
Окраска потолков	Сб 21.01.17	Вт 24.01.17																21.01	↓	24.01							
Окраска стен	Сб 21.01.17	Вт 24.01.17																21.01	↓	24.01							