

**График производства работ
по чеканке внутренних межпанельных швов
на объекте строительства - многоквартирный
жилой дом № 29 (по ГП)**

Название задачи	Начало	Окончание	21 Май		11 Июнь			01 Июль			21 Июль					
			06.05	13.05	20.05	27.05	03.06	10.06	17.06	24.06	01.07	08.07	15.07	22.07	29.07	
Чеканка внутренних межпанельных швов	Пн 21.05.18	Чт 19.07.18														
Блок-секция № 1	Пн 21.05.18	Чт 19.07.18														
Тех.подполье	Пн 21.05.18	Чт 24.05.18														
1 этаж	Пт 25.05.18	Вт 29.05.18														
2 этаж	Ср 30.05.18	Сб 02.06.18														
3 этаж	Пн 04.06.18	Чт 07.06.18														
4 этаж	Пт 08.06.18	Вт 12.06.18														
5 этаж	Ср 13.06.18	Сб 16.06.18														
6 этаж	Пн 18.06.18	Чт 21.06.18														
7 этаж	Пт 22.06.18	Вт 26.06.18														
8 этаж	Ср 27.06.18	Сб 30.06.18														
9 этаж	Пн 02.07.18	Чт 05.07.18														
10 этаж	Пт 06.07.18	Вт 10.07.18														
Машинное помещение	Ср 11.07.18	Сб 14.07.18														
Тех.этаж(кровля)	Пн 16.07.18	Чт 19.07.18														