

**График производства работ
по устройству наружных сетей самотечной бытовой канализации
к многоквартирному жилому дому № 27 (по ГП)**

Название задачи	Начало	Окончание	17 Июл		Пт 20 Июл		Пн 23 Июл		Чт 26 Июл			Вс 29 Июл			Ср 01 Авг			Сб 04 Авг			Вт 07 Авг			Пт 10 Авг			Пн 13 Авг			Чт 16 Авг			Вс 19 Авг			Ср 22 Авг			Сб 25	
			16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5
Бытовая канализация к жилому дому № 27 (по ГП) кол.№13-16	Чт 26.07.18	Вс 19.08.18																																						
Разработка грунта	Чт 26.07.18	Пн 30.07.18																																						
Устройство щебеночного основания	Пн 30.07.18	Пн 06.08.18																																						
Укладка трубы	Пн 06.08.18	Ср 15.08.18																																						
Устройство ж/б колодцев (4 шт)	Пн 06.08.18	Ср 15.08.18																																						
Обратная засыпка	Чт 16.08.18	Вс 19.08.18																																						