

**Комплекс работ по чеканке внутренних  
межпанельных швов на объекте строительства -  
многоквартирный жилой дом № 20 (по ГП)**

Название задачи	Начало	Окончание	Кв. 1, 2017			Кв. 2, 2017
			Янв	Фев	Мар	Апр
<b>Чеканка внутренних межпанельных швов</b>	<b>Ср 01.02.17</b>	<b>Сб 01.04.17</b>				
<b>Блок-секции 1-2</b>	<b>Ср 01.02.17</b>	<b>Сб 01.04.17</b>				
Тех.подполье	Ср 01.02.17	Сб 04.02.17				
1 этаж	Пн 06.02.17	Чт 09.02.17				
2 этаж	Пт 10.02.17	Вт 14.02.17				
3 этаж	Ср 15.02.17	Сб 18.02.17				
4 этаж	Пн 20.02.17	Чт 23.02.17				
5 этаж	Пт 24.02.17	Вт 28.02.17				
6 этаж	Ср 01.03.17	Сб 04.03.17				
7 этаж	Пн 06.03.17	Чт 09.03.17				
8 этаж	Пт 10.03.17	Вт 14.03.17				
9 этаж	Ср 15.03.17	Сб 18.03.17				
10 этаж	Пн 20.03.17	Чт 23.03.17				
Машинное помещение	Пт 24.03.17	Вт 28.03.17				
Тех.этаж(кровля)	Ср 29.03.17	Сб 01.04.17				