

**График производства работ
по остеклению лоджий (изготовлению и монтажу витражей ОВ)
на объекте строительства - блок/секции №№ 1, 2, 4-8
многоквартирного жилого дома № 33 (по ГП)**

| Название задачи | Начало | Окончание | Г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---------------|---|---|-----|---|---|------|---|---|------|---|---|--------|---|---|----------|---|---|---------|---|---|--------|---|---|---------|---|---|---|
| | | | Апрель | | | Май | | | Июнь | | | Июль | | | Август | | | Сентябрь | | | Октябрь | | | Ноябрь | | | Декабрь | | | |
| | | | С | К | Н | С | К | Н | С | К | Н | С | К | Н | С | К | Н | С | К | Н | С | К | Н | С | К | Н | С | К | Н | С |
| ЖИЛОЙ ДОМ №33 - Остекление лоджий | Пн 01.04.19 | Ср 04.12.19 | 01.04 → 04.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Блок-секция 8 | Пн 01.04.19 | Чт 20.06.19 | 01.04 → 20.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| выполнение замеров, изготовление, поставка | Пн 01.04.19 | Ср 08.05.19 | 01.04 → 08.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| монтаж | Вт 14.05.19 | Чт 13.06.19 | 14.05 → 13.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| внутренняя отделка алюминиевым уголком | Пт 07.06.19 | Чт 20.06.19 | 07.06 → 20.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Блок-секция 7 | Пн 01.04.19 | Чт 04.07.19 | 01.04 → 04.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| выполнение замеров, изготовление, поставка | Пн 01.04.19 | Ср 08.05.19 | 01.04 → 08.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| монтаж | Вс 26.05.19 | Чт 27.06.19 | 26.05 → 27.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| внутренняя отделка алюминиевым уголком | Пт 21.06.19 | Чт 04.07.19 | 21.06 → 04.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Блок-секция 6 | Сб 25.05.19 | Вт 06.08.19 | 25.05 → 06.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| выполнение замеров, изготовление, поставка | Сб 25.05.19 | Ср 03.07.19 | 25.05 → 03.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| монтаж | Ср 26.06.19 | Вт 30.07.19 | 26.06 → 30.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| внутренняя отделка алюминиевым уголком | Ср 24.07.19 | Вт 06.08.19 | 24.07 → 06.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Блок-секция 4-5 | Пн 22.07.19 | Ср 04.12.19 | 22.07 → 04.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| выполнение замеров, изготовление, поставка | Пн 22.07.19 | Пт 27.09.19 | 22.07 → 27.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| монтаж | Чт 19.09.19 | Ср 27.11.19 | 19.09 → 27.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| внутренняя отделка алюминиевым уголком | Чт 21.11.19 | Ср 04.12.19 | 21.11 → 04.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Блок-секция 1-2 | Чт 01.08.19 | Ср 20.11.19 | 01.08 → 20.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| выполнение замеров, изготовление, поставка | Чт 01.08.19 | Ср 09.10.19 | 01.08 → 09.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| монтаж | Чт 03.10.19 | Ср 20.11.19 | 03.10 → 20.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| внутренняя отделка алюминиевым уголком | Чт 07.11.19 | Ср 20.11.19 | 07.11 → 20.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |