

**График производства работ
по гидроизоляции кровли на объекте строительства -
жилой дом № 15 (стр.) по ул. Титова**

Название задачи	Начало	Окончание	Полугодие 2, 2016				
			М	И	И	А	С
Гидроизоляция кровли	Чт 26.05.16	Пн 22.08.16					
Подготовительные работы б/с 1-7	Чт 26.05.16	Пн 13.06.16					
Замоноличивание щелей и стыков цементно-песчаным раствором	Чт 26.05.16	Пн 06.06.16					
Выполнение бортиков в местах примыкания к вертикальным поверхностям, местам пропуска труб	Чт 02.06.16	Пн 13.06.16					
Нанесение основного кровельного ковра (б/с 1-4)	Пн 11.07.16	Пн 22.08.16					
Обеспыливание поверхности	Пн 11.07.16	Ср 13.07.16					
Грунтование поверхности	Чт 14.07.16	Сб 16.07.16					
Нанесение мастики "дельс-оптима"	Пн 18.07.16	Вт 02.08.16					
Заделка швов герметиком с доп.слоем мастики "дельс-оптима"	Чт 04.08.16	Пт 19.08.16					
Подписание акта освидетельствования скрытых работ	Пн 22.08.16	Пн 22.08.16					
Нанесение основного кровельного ковра (б/с 5-7)	Вт 14.06.16	Сб 09.07.16					
Обеспыливание поверхности	Вт 14.06.16	Чт 16.06.16					
Грунтование поверхности	Пт 17.06.16	Пн 20.06.16					
Нанесение мастики "дельс-оптима"	Вт 21.06.16	Вт 28.06.16					
Заделка швов герметиком с доп.слоем мастики "дельс-оптима"	Чт 30.06.16	Чт 07.07.16					
Подписание акта освидетельствования скрытых работ	Сб 09.07.16	Сб 09.07.16					