

**График производства кровельных и
фасадных работ на объекте строительства - жилой дом № 15 (стр.)
по ул. Титова**

Название задачи	Начало	Окончание	13 Мар '16		22 Май '16		31 Июль '16			09 Окт '16	
			01	03	06	08	11	13	15	18	
Фасадные работы	Пт 15.04.16	Чт 13.10.16									
Блок-секции 1-4	Пт 15.04.16	Чт 13.10.16									
Утепление и герметизация межпанельных швов	Пт 15.04.16	Вт 31.05.16									
Утепление и герметизация деформационных швов	Пт 15.04.16	Вт 31.05.16									
Окраска фасадов, балконов, лоджий, опусков молниезащиты	Ср 01.06.16	Вт 05.07.16									
Утепление вентшахт и выпусков фановых труб на кровле	Ср 20.04.16	Чт 28.04.16									
Устройству водонепроницаемого слоя в плитах покрытия лоджий 10-го этажа	Ср 06.07.16	Чт 21.07.16									
Устройство фартуков из оцинкованной стали по парапету	Ср 06.07.16	Чт 21.07.16									
Установка вентиляционных коробов (воздуховодов) в квартирах, в электрощитовых и в сквозных проходах в	Ср 01.06.16	Вт 07.06.16									
Установка на 10-х этажах клапанов притока воздуха КПВ-125	Чт 06.10.16	Чт 13.10.16									
Блок-секции 5-7	Пт 15.04.16	Сб 08.10.16									
Утепление и герметизация межпанельных швов	Пт 15.04.16	Вт 31.05.16									
Утепление и герметизация деформационных швов	Пт 15.04.16	Вт 31.05.16									
Окраска фасадов, балконов, лоджий, опусков молниезащиты	Ср 01.06.16	Вт 05.07.16									
Утепление вентшахт и выпусков фановых труб на кровле	Пт 15.04.16	Сб 23.04.16									
Устройству водонепроницаемого слоя в плитах покрытия лоджий 10-го этажа	Ср 01.06.16	Сб 02.07.16									
Устройство фартуков из оцинкованной стали по парапету	Ср 01.06.16	Сб 02.07.16									
Установка вентиляционных коробов (воздуховодов) в квартирах, в электрощитовых и в сквозных проходах в лестничную клетку	Ср 01.06.16	Чт 09.06.16									
Установка на 10-х этажах клапанов притока воздуха КПВ-125	Ср 28.09.16	Сб 08.10.16									