

**График производства кровельных и  
фасадных работ на объекте строительства - многоквартирный  
жилой дом № 21 (по ГП) в строящемся  
микрорайоне "Чистая Слобода-3" по ул. Титова**

| Название задачи   | Начало             | Окончание          | 3, 2016      | Кв. 4, 2016 | Кв. 1, 2017 | Кв. 2, 2017 | Кв. 3, 2017  | Кв. 4 |     |     |     |     |              |              |     |              |              |  |  |
|---|--------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|-----|-----|-----|-----|--------------|--------------|-----|--------------|--------------|--|--|
|   |                    |                    | Авг          | Сен         | Окт         | Ноя         | Дек          | Янв   | Фев | Мар | Апр | Май | Июн          | Июл          | Авг | Сен          | Окт          |  |  |
| <b>Фасадные работы</b>  | <b>Пн 10.10.16</b> | <b>Ср 09.08.17</b> | <b>10.10</b> |             |             |             |              |       |     |     |     |     |              |              |     |              | <b>09.08</b> |  |  |
| <b>Блок-секции 3-5</b>  | <b>Чт 20.10.16</b> | <b>Ср 09.08.17</b> | <b>20.10</b> |             |             |             |              |       |     |     |     |     |              |              |     |              | <b>09.08</b> |  |  |
| Утепление и герметизация межпанельных швов  | Чт 20.10.16        | Ср 23.11.16        | <b>20.10</b> |             |             |             |              |       |     |     |     |     |              |              |     |              | <b>23.11</b> |  |  |
| Утепление и герметизация деформационных швов  | Чт 20.10.16        | Ср 23.11.16        | <b>20.10</b> |             |             |             |              |       |     |     |     |     |              |              |     |              | <b>23.11</b> |  |  |
| Окраска фасадов, балконов, лоджий, опусков молниезащиты   | Сб 15.04.17        | Пт 09.06.17        |              |             |             |             | <b>15.04</b> |       |     |     |     |     |              | <b>09.06</b> |     |              |              |  |  |
| Утепление вентиляционных шахт и выпусков фановых труб на кровле   | Вт 01.11.16        | Ср 09.11.16        | <b>01.11</b> |             |             |             |              |       |     |     |     |     |              |              |     |              | <b>09.11</b> |  |  |
| Устройству водонепроницаемого слоя в плитах покрытия лоджий 10-го этажа   | Сб 10.06.17        | Ср 21.06.17        |              |             |             |             |              |       |     |     |     |     | <b>10.06</b> |              |     | <b>21.06</b> |              |  |  |
| Устройство фартуков из оцинкованной стали по парапету   | Сб 10.06.17        | Ср 21.06.17        |              |             |             |             |              |       |     |     |     |     | <b>10.06</b> |              |     | <b>21.06</b> |              |  |  |
| Установка вентиляционных коробов (воздуховодов) в квартирах, в электрощитовых и в сквозных проходах в лестничную клетку | Сб 25.03.17        | Пт 31.03.17        |              |             |             |             |              |       |     |     |     |     | <b>25.03</b> |              |     | <b>31.03</b> |              |  |  |
| Установка на 10-х этажах клапанов притока воздуха КПВ-125   | Вт 01.08.17        | Ср 09.08.17        |              |             |             |             |              |       |     |     |     |     |              |              |     | <b>01.08</b> | <b>09.08</b> |  |  |
| <b>Блок-секции 1-2</b>  | <b>Пн 10.10.16</b> | <b>Сб 05.08.17</b> | <b>10.10</b> |             |             |             |              |       |     |     |     |     |              |              |     |              | <b>05.08</b> |  |  |
| Утепление и герметизация межпанельных швов  | Пн 10.10.16        | Ср 02.11.16        | <b>10.10</b> |             |             |             |              |       |     |     |     |     |              |              |     |              | <b>02.11</b> |  |  |
| Утепление и герметизация деформационных швов  | Пн 10.10.16        | Ср 02.11.16        | <b>10.10</b> |             |             |             |              |       |     |     |     |     |              |              |     |              | <b>02.11</b> |  |  |
| Окраска фасадов, балконов, лоджий, опусков молниезащиты   | Сб 15.04.17        | Пт 09.06.17        |              |             |             |             |              |       |     |     |     |     | <b>15.04</b> |              |     | <b>09.06</b> |              |  |  |
| Утепление вентиляционных шахт и выпусков фановых труб на кровле   | Пн 07.11.16        | Вт 15.11.16        | <b>07.11</b> |             |             |             |              |       |     |     |     |     |              |              |     |              | <b>15.11</b> |  |  |
| Устройству водонепроницаемого слоя в плитах покрытия лоджий 10-го этажа   | Сб 10.06.17        | Ср 21.06.17        |              |             |             |             |              |       |     |     |     |     | <b>10.06</b> |              |     | <b>21.06</b> |              |  |  |
| Устройство фартуков из оцинкованной стали по парапету   | Сб 10.06.17        | Ср 21.06.17        |              |             |             |             |              |       |     |     |     |     | <b>10.06</b> |              |     | <b>21.06</b> |              |  |  |
| Установка вентиляционных коробов (воздуховодов) в квартирах, в электрощитовых и в сквозных проходах в лестничную клетку | Сб 01.04.17        | Пн 10.04.17        |              |             |             |             |              |       |     |     |     |     | <b>01.04</b> |              |     | <b>10.04</b> |              |  |  |
| Установка на 10-х этажах клапанов притока воздуха КПВ-125   | Сб 29.07.17        | Сб 05.08.17        |              |             |             |             |              |       |     |     |     |     |              |              |     | <b>29.07</b> | <b>05.08</b> |  |  |