

**График производства работ по изготовлению и монтажу
металлических конструкций на объекте строительства -
многоквартирный жилой дом № 26 (по ГП)**

| Название задачи | Начало | Окончание | Октяб | Ноябр | Декабр | Январ | Февра | Март | Апрел | Май | Июнь | Июль | Авгу |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Н С К | Н С К | Н С К | Н С К | Н С К | Н С К | Н С К | Н С К | Н С К | Н С К | Н С К |
| Монтаж металлических конструкций | Сб 11.11.17 | Сб 14.07.18 | 11.11 → 14.07 | | | | | | | | | | |
| Огрунтовка и монтаж ограждений лестничных маршей, площадок | Сб 11.11.17 | Чт 01.02.18 | 11.11 → 01.02 | | | | | | | | | | |
| Установка дверей входных в тех.подполье | Сб 11.11.17 | Чт 23.11.17 | 11.11 → 23.11 | | | | | | | | | | |
| Установка дверей внутренних в тех.подполье | Сб 11.11.17 | Чт 23.11.17 | 11.11 → 23.11 | | | | | | | | | | |
| Установка дверей входных подъездных (временных) | Сб 20.01.18 | Сб 27.01.18 | 20.01 → 27.01 | | | | | | | | | | |
| Монтаж люков Л1 | Вт 19.12.17 | Чт 21.12.17 | 19.12 → 21.12 | | | | | | | | | | |
| Огрунтовка и установка разделительных экранов, лестниц и люков на лоджиях | Пн 04.12.17 | Чт 28.12.17 | 04.12 → 28.12 | | | | | | | | | | |
| Огрунтовка, окраска и установка ограждения кровли | Пт 29.12.17 | Ср 10.01.18 | 29.12 → 10.01 | | | | | | | | | | |
| Окраска и установка жалюзийных решеток РЖ1 на тех.этаже | Пт 29.12.17 | Ср 10.01.18 | 29.12 → 10.01 | | | | | | | | | | |
| Огрунтовка и установка ОП1, ОТ1, ИМК4 | Пт 29.12.17 | Пн 15.01.18 | 29.12 → 15.01 | | | | | | | | | | |
| Огрунтовка и монтаж металлического пандуса и лестничных ограждений крылец | Ср 13.06.18 | Пт 29.06.18 | 13.06 → 29.06 | | | | | | | | | | |
| Установка защитных решеток Р1, Р2 | Пт 29.12.17 | Пт 12.01.18 | 29.12 → 12.01 | | | | | | | | | | |
| Огрунтовка и установка аппарелей с защелкой в МОП | Пт 29.06.18 | Сб 14.07.18 | 29.06 → 14.07 | | | | | | | | | | |
| Огрунтовка и установка аппарелей с защелкой в МОП | Пт 12.01.18 | Пн 29.01.18 | 12.01 → 29.01 | | | | | | | | | | |