

**График производства работ
по устройству наружных сетей водопровода к
многоквартирным жилым домам №№ 18, 19 (по ГП)**

Название задачи	Начало	Окончание	15 Ф 19 Ч 23 Ф 27 Ф 03 М 07 М 11 Ч 15 М 19 П 23 М 27 М 31 М 04 А 08 А 12 А 16 А 20 П 24 П 28 П 01 М 05 М 09 М 13 М 17 М 21 М 25 М 29 М 02 А 06 А 10 А 14 А 18 А 22 А 26 А 30 А 03 М 07 М 11 Ч 15 М 19 П 23 М 27 М 31 М 04 А 08 А 12 А 16 А 20 П 24 П 28 П 01 М 05 М 09 М 13 М 17 М 21 М 25 М 29 М 02 А 06 А 10 А 14 А 18 А 22 А 26 А 30 А																														
			22 11 0 13 2 15 4 17 6 19 8 21 10 23 12 1 14 3 16 5 18 7 20 9 22 11 0 13 2 15 4 17 6 19 8 21 10 23 12 1 14																														
Комплексе работ по устройству наружных сетей водопровода к многоквартирным жилым домам №№ 18, 19 (по ГП)	Чт 22.02.18	Вс 15.04.18																															
Водопровод В1	Чт 22.02.18	Вс 15.04.18																															
Разработка грунта	Чт 22.02.18	Сб 03.03.18																															
Устройство основания	Сб 03.03.18	Вт 13.03.18																															
Монтаж трубы, подбивка	Вт 13.03.18	Чт 22.03.18																															
Обратная засыпка	Пт 23.03.18	Вс 01.04.18																															
Опресовка	Вс 01.04.18	Вс 08.04.18																															
Обвязка в колодце	Вс 08.04.18	Вс 15.04.18																															