

**График производства работ  
по изготовлению, доставке и монтажу оконных и балконных блоков  
на объекте строительства - жилой дом № 40 (по ГП)**

Приложение № \_\_\_\_\_

Название задачи	Начало	Окончание	ь Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Н																																		
			К	Н	С	К	Н	С	К	Н	С	К	Н	С	К	Н	С	К	Н	С	К	Н	С	К	Н	С	К	Н	С	К	Н	С	К	Н	С	К	Н
<b>ЖИЛОЙ ДОМ №40 (блок-секции 1-2)</b>	<b>Вт 10.09.19</b>	<b>Вт 10.09.19</b>	10.09 → 13.09																																		
<b>Остекление</b>	<b>Вт 10.09.19</b>	<b>Вт 10.09.19</b>	10.09 → 13.09																																		
Выполнение замеров	Вт 10.09.19	Вт 10.09.19	10.09 → 10.09																																		
Изготовление и поставка оконных и дверных блоков	Ср 11.09.19	Пт 25.10.19	11.09 → 25.10																																		
Монтаж оконных и балконных блоков	Чт 10.10.19	Вт 03.11.19	10.10 → 03.11																																		
Установка окон в тех.подполье	Сб 28.12.19	Вт 29.12.19	28.12 → 29.12																																		
Установка внутренней отделки	Пн 30.12.19	Пн 06.01.20	30.12 → 06.01																																		
Установка f-образного профиля (наличника)	Сб 22.08.20	Ср 26.08.20	22.08 → 26.08																																		
Установка ручек, уголков под подоконниками и регулировка	Чт 10.09.20	Вт 13.09.20	10.09 → 13.09																																		