

**График производства работ по изготовлению,
доставке и монтажу оконных и балконных блоков
на объекте строительства - многоквартирный
жилой дом № 18 (по ГП)**

Приложение № 2

Название задачи	Начало	Окончание	Год																																
			Янв	Февр	Март	Апрел	Май	Июнь	Июль	Август	Сентя	Октяб	р	к	н	с	к	н	с	к	н	с	к	н	с	к	н	с	к	н	с	к	н	с	к
Остекление	Пн 26.02.18	Пн 01.10.18	26.02	→																															01.10
Изготовление и поставка оконных и дверных блоков	Пн 26.02.18	Сб 31.03.18	26.02	→																															31.03
Монтаж оконных и балконных блоков	Пн 02.04.18	Вт 29.05.18	02.04	→																															29.05
Изготовление и поставка оконных блоков в тех.подполье	Чт 10.05.18	Пт 25.05.18	10.05	→																															25.05
Установка окон в тех.подполье	Сб 26.05.18	Вт 29.05.18	26.05	→																															29.05
Установка внутренней отделки	Вт 04.09.18	Ср 19.09.18	04.09	→																															19.09
Установка f-образного профиля (наличника)	Чт 20.09.18	Чт 27.09.18	20.09	→																															27.09
Установка ручек и регулировка	Пт 28.09.18	Пн 01.10.18	28.09	→																															01.10