

**График производства работ по изготовлению,
доставке и монтажу оконных и балконных блоков на объекте
строительства - многоквартирный дом № 25 (по ГП)**

Название задачи	Начало	Окончание	Вт	Май			Июль		Сентяб		Ноябрь		Январь		Март		Май		Июль		Сен										
				Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н									
Комплекс работ по изготовлению и монтажу оконных и балконных блоков	Ср 21.06.17	Вт 10.07.18		21.06	→																			10.07							
Блок-секции 1-4	Ср 21.06.17	Вт 10.07.18		21.06	→																			10.07							
Изготовление и поставка	Ср 21.06.17	Ср 26.07.17		21.06	→		26.07																								
Монтаж оконных и балконных блоков	Ср 26.07.17	Ср 04.10.17			→		26.07	→		04.10																					
Изготовление и поставка оконных блоков в тех.подполье	Ср 04.10.17	Пт 20.10.17				→		04.10	→		20.10																				
Установка окон в тех.подполье	Пт 20.10.17	Ср 25.10.17					→		20.10	→		25.10																			
Установка внутренней отделки	Чт 14.06.18	Пт 29.06.18															14.06	→		29.06											
Установка f-образного профиля (наличника)	Сб 30.06.18	Пт 06.07.18															30.06	→		06.07											
Установка ручек и регулировка	Сб 07.07.18	Вт 10.07.18															07.07	→		10.07											
Блок-секции 5-7	Вт 04.07.17	Пн 02.07.18		04.07	→																			02.07							
Изготовление и поставка	Вт 04.07.17	Пн 07.08.17		04.07	→		07.08																								
Монтаж оконных и балконных блоков	Чт 20.07.17	Ср 23.08.17			→		20.07	→		23.08																					
Изготовление и поставка оконных блоков в тех.подполье	Ср 04.10.17	Пт 20.10.17				→		04.10	→		20.10																				
Установка окон в тех.подполье	Пт 20.10.17	Ср 25.10.17					→		20.10	→		25.10																			
Установка внутренней отделки	Пн 28.05.18	Ср 20.06.18															28.05	→		20.06											
Установка f-образного профиля (наличника)	Чт 21.06.18	Чт 28.06.18															21.06	→		28.06											
Установка ручек и регулировка	Пт 29.06.18	Пн 02.07.18															29.06	→		02.07											