

**График производства работ
по благоустройству территории в границах отведенного земельного участка
многоквартирного жилого дома № 26 (по ГП)**

Приложение № 2

Название задачи	Начало	Окончание	15 Июл '18	22 Июл '18	29 Июл '18	05 Авг '18	12 Авг '18	19 Авг '18	26 Авг '18	02 Сеп '18											
			В	П	С	Ч	П	С	В	П	С	Ч	П	С	В	П	С	Ч	П	С	В
Благоустройство территории в границах отведенного земельного участка жилого дома № 26 (по ГП)	Пт 20.07.18	Вт 28.08.18	20.07 → 28.08																		
Отмостка	Пт 20.07.18	Ср 01.08.18	20.07 → 01.08																		
Планировка участка в границах отмостки, уплотнение	Пт 20.07.18	Сб 21.07.18	20.07 → 21.07																		
Устройство основания из щебня фр.40-70 марки 600 F25 t=150мм	Пн 23.07.18	Вт 24.07.18	23.07 → 24.07																		
Устройство монолитной отмостки из бетона В15 t=150...85мм	Ср 25.07.18	Ср 01.08.18	25.07 → 01.08																		
Тротуары	Пн 23.07.18	Сб 11.08.18	23.07 → 11.08																		
Разработка грунта, уплотнение	Пн 23.07.18	Чт 26.07.18	23.07 → 26.07																		
Устройство бетонной подушки из бетона В10	Пт 27.07.18	Чт 02.08.18	27.07 → 02.08																		
Установка бортового камня БР 100.20.8	Пт 27.07.18	Чт 02.08.18	27.07 → 02.08																		
Устройство основания из щебня фр.40-70 марки 600 F25 t=100мм	Пт 03.08.18	Вт 07.08.18	03.08 → 07.08																		
Устройство основания из щебня фр.20-40 марки 600 F25 t=50мм	Пн 06.08.18	Ср 08.08.18	06.08 → 08.08																		
Укладка мелкозернистого асфальтобетона типа Б t=50мм	Вт 07.08.18	Сб 11.08.18	07.08 → 11.08																		
Проезды и площадки для стоянки автомобилей	Пт 27.07.18	Вт 28.08.18	27.07 → 28.08																		
Разработка грунта, уплотнение	Пт 27.07.18	Пт 03.08.18	27.07 → 03.08																		
Устройство песчаного основания t=200мм	Сб 28.07.18	Сб 04.08.18	28.07 → 04.08																		
Устройство бетонной подушки из бетона В15 для установки бортового камня	Пн 30.07.18	Пн 06.08.18	30.07 → 06.08																		
Установка бортового камня БР 100.30.15	Пн 30.07.18	Пн 06.08.18	30.07 → 06.08																		
Устройство основания из щебня фр.40-70 марки 600 F25 t=150мм	Пн 06.08.18	Вт 14.08.18	06.08 → 14.08																		
Устройство основания из щебня фр.20-40 марки 600 F25 с розливом битумной эмульсии t=50мм	Пн 13.08.18	Пн 20.08.18	13.08 → 20.08																		
Укладка мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки М-I t=70мм	Пн 20.08.18	Вт 28.08.18	20.08 → 28.08																		
Дорожки и площадки из каменистых высевок	Сб 04.08.18	Сб 18.08.18	04.08 → 18.08																		
Разработка грунта, уплотнение	Сб 04.08.18	Ср 08.08.18	04.08 → 08.08																		
Устройство антисептированных брусков, досок	Чт 09.08.18	Вт 14.08.18	09.08 → 14.08																		
Устройство каменистых высевок из гравия фр.5-8 t=100мм	Ср 15.08.18	Сб 18.08.18	15.08 → 18.08																		