

График производства работ по строительству многоквартирного жилого дома №33 (по ГП)

| № | Название задачи | Длительность | Начало | Окончание | Янв | 04 | Мар | 08 | Апр | 13 | Май | 17 | Июн | 22 | Июл | 26 | Авг | ' | 30 | Се |
|----|--|--------------|-------------|-------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|
| | | | | | 12 | 27 | 14 | 29 | 13 | 28 | 13 | 28 | 12 | 27 | 12 | 27 | 11 | 26 | 10 | 25 |
| 1 | Заполнение монолитного каркаса (наружные и внутренние стены и перегородки) | 173 дней | Ср 27.03.19 | Вт 17.09.19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Цоколь | 5 дней | Ср 27.03.19 | Вс 31.03.19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Первый этаж | 10 дней | Пн 01.04.19 | Ср 10.04.19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Второй этаж | 10 дней | Чт 11.04.19 | Сб 20.04.19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Третий этаж | 9 дней | Вс 21.04.19 | Пн 29.04.19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Четвертый этаж | 9 дней | Вт 30.04.19 | Пт 10.05.19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Пятый этаж | 9 дней | Сб 11.05.19 | Вс 19.05.19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Шестой этаж | 10 дней | Пн 20.05.19 | Ср 29.05.19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Седьмой этаж | 10 дней | Чт 30.05.19 | Сб 08.06.19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Восьмой этаж | 9 дней | Вс 09.06.19 | Пн 17.06.19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Девятый этаж | 9 дней | Вт 18.06.19 | Ср 26.06.19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Десятый этаж | 9 дней | Чт 27.06.19 | Пт 05.07.19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Одиннадцатый этаж | 9 дней | Сб 06.07.19 | Вс 14.07.19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Двенадцатый этаж | 9 дней | Пн 15.07.19 | Вт 23.07.19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Тринадцатый этаж | 10 дней | Ср 24.07.19 | Пт 02.08.19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Четырнадцатый этаж | 8 дней | Сб 03.08.19 | Сб 10.08.19 | | | | | | | | | | | | | | | | |

