

**График производства фасадных работ
на объекте строительства - многоэтажный жилой дом № 38 (по ГП)**

Приложение № 1

Название задачи	Начало	Окончание	11 Апрель	01 Май	21 Май	11 Июнь	01 Июль	21 Июль	11 Август	01 С													
			06.04	13.04	20.04	27.04	04.05	11.05	18.05	25.05	01.06	08.06	15.06	22.06	29.06	06.07	13.07	20.07	27.07	03.08	10.08	17.08	24.08
ЖИЛОЙ ДОМ №38 - Фасадные работы	Пн 27.04.20	Пн 17.08.20	27.04 → 17.08																				
Блок-секция 1	Пт 08.05.20	Сб 08.08.20	08.05 → 08.08																				
Утепление и герметизация межпанельных швов	Пт 08.05.20	Пн 11.05.20	08.05 → 11.05																				
Утепление и герметизация деформационных швов	Пт 08.05.20	Пн 11.05.20	08.05 → 11.05																				
Окраска фасадов, балконов, лоджий, опусков молниезащиты	Вт 12.05.20	Пн 18.05.20	12.05 → 18.05																				
Утепление вентшахт и выпусков фановых труб на кровле	Вт 12.05.20	Чт 14.05.20	12.05 → 14.05																				
Устройству водонепроницаемого слоя в плитах покрытия лоджий 10-го этажа	Пт 15.05.20	Пт 22.05.20	15.05 → 22.05																				
Устройство фартуков из оцинкованной стали по парапету	Вт 12.05.20	Чт 14.05.20	12.05 → 14.05																				
Установка вентиляционных коробов (воздуховодов) в квартирах, в электрощитовых и в сквозных проходах в лестничную клетку	Вт 12.05.20	Чт 14.05.20	12.05 → 14.05																				
Установка клапанов притока воздуха КПВ-125	Чт 06.08.20	Сб 08.08.20	06.08 → 08.08																				
Блок-секция 2	Пт 08.05.20	Сб 08.08.20	08.05 → 08.08																				
Утепление и герметизация межпанельных швов	Пт 08.05.20	Пн 11.05.20	08.05 → 11.05																				
Утепление и герметизация деформационных швов	Пт 08.05.20	Пн 11.05.20	08.05 → 11.05																				
Окраска фасадов, балконов, лоджий, опусков молниезащиты	Вт 12.05.20	Пн 18.05.20	12.05 → 18.05																				
Утепление вентшахт и выпусков фановых труб на кровле	Вт 12.05.20	Чт 14.05.20	12.05 → 14.05																				
Устройству водонепроницаемого слоя в плитах покрытия лоджий 10-го этажа	Пт 15.05.20	Пт 22.05.20	15.05 → 22.05																				
Устройство фартуков из оцинкованной стали по парапету	Вт 12.05.20	Чт 14.05.20	12.05 → 14.05																				




Начальник ПТО
М.А. Запылихин

**График производства фасадных работ
на объекте строительства - многоэтажный жилой дом № 38 (по ГП)**

Приложение № 1

Название задачи	Начало	Окончание	11 Апрель	01 Май	21 Май	11 Июнь	01 Июль	21 Июль	11 Август	01 С							
			06.04	13.04	20.04	27.04	04.05	11.05	18.05	25.05	31.05	06.06	13.06	20.06	27.06	03.07	10.07
Установка вентиляционных коробов (воздуховодов) в квартирах, в электрощитовых и в сквозных проходах в лестничную клетку	Вт 12.05.20	Чт 14.05.20		12.05	14.05												
Установка клапанов притока воздуха КПВ-125	Чт 06.08.20	Сб 08.08.20						06.08	08.08								
Блок-секция 3	Пн 27.04.20	Сб 08.08.20	27.04						08.08								
Утепление и герметизация межпанельных швов	Пн 27.04.20	Чт 30.04.20	27.04	30.04													
Утепление и герметизация деформационных швов	Пн 27.04.20	Чт 30.04.20	27.04	30.04													
Окраска фасадов, балконов, лоджий, опусков молниезащиты	Пн 04.05.20	Вс 10.05.20		04.05	10.05												
Утепление вентиляционных шахт и выпусков фановых труб на кровле	Пт 01.05.20	Вс 03.05.20		01.05	03.05												
Устройству водонепроницаемого слоя в плитах покрытия лоджий 10-го этажа	Пн 04.05.20	Пн 11.05.20		04.05	11.05												
Устройство фартуков из оцинкованной стали по парапету	Пт 01.05.20	Вс 03.05.20		01.05	03.05												
Установка вентиляционных коробов (воздуховодов) в квартирах, в электрощитовых и в сквозных проходах в лестничную клетку	Пт 01.05.20	Вс 03.05.20		01.05	03.05												
Установка клапанов притока воздуха КПВ-125	Чт 06.08.20	Сб 08.08.20						06.08	08.08								
Блок-секция 4	Пн 08.06.20	Пн 17.08.20						08.06	17.08								
Утепление и герметизация межпанельных швов	Пн 08.06.20	Чт 11.06.20		08.06	11.06												
Утепление и герметизация деформационных швов	Пн 08.06.20	Чт 11.06.20		08.06	11.06												
Окраска фасадов, балконов, лоджий, опусков молниезащиты	Пт 12.06.20	Чт 18.06.20		12.06	18.06												
Утепление вентиляционных шахт и выпусков фановых труб на кровле	Пт 12.06.20	Вс 14.06.20		12.06	14.06												




Начальник ПТО
М.А. Запылихин

**График производства фасадных работ
на объекте строительства - многоэтажный жилой дом № 38 (по ГП)**

Приложение № 1

Название задачи	Начало	Окончание	11 Апрель	01 Май	21 Май	11 Июнь	01 Июль	21 Июль	11 Август	01 С											
			06.04	13.04	20.04	27.04	04.05	11.05	18.05	25.05	01.06	08.06	15.06	22.06	29.06	06.07	13.07	20.07	27.07	03.08	10.08
Устройству водонепроницаемого слоя в плитах покрытия лоджий 10-го этажа	Пн 15.06.20	Пн 22.06.20					15.06	22.06													
Устройство фартуков из оцинкованной стали по парапету	Пт 12.06.20	Вс 14.06.20					12.06	14.06													
Установка вентиляционных коробов (воздуховодов) в квартирах, в электрощитовых и в сквозных проходах в лестничную клетку	Пт 12.06.20	Вс 14.06.20					12.06	14.06													
Установка клапанов притока воздуха КПВ-125	Сб 15.08.20	Пн 17.08.20							15.08	17.08											
Блок-секция 5	Пт 08.05.20	Сб 08.08.20																			
Утепление и герметизация межпанельных швов	Пт 08.05.20	Пн 11.05.20		08.05	11.05																
Утепление и герметизация деформационных швов	Пт 08.05.20	Пн 11.05.20		08.05	11.05																
Окраска фасадов, балконов, лоджий, опусков молниезащиты	Вт 12.05.20	Пн 18.05.20			12.05	18.05															
Утепление вентшахт и выпусков фановых труб на кровле	Вт 12.05.20	Чт 14.05.20			12.05	14.05															
Устройству водонепроницаемого слоя в плитах покрытия лоджий 10-го этажа	Пт 15.05.20	Пт 22.05.20			15.05	22.05															
Устройство фартуков из оцинкованной стали по парапету	Вт 12.05.20	Чт 14.05.20			12.05	14.05															
Установка вентиляционных коробов (воздуховодов) в квартирах, в электрощитовых и в сквозных проходах в лестничную клетку	Вт 12.05.20	Чт 14.05.20			12.05	14.05															
Установка клапанов притока воздуха КПВ-125	Чт 06.08.20	Сб 08.08.20							06.08	08.08											


 Начальник ПТО
 М.А. Запылихин