

**График производства фасадных работ
на объекте строительства - блок/секции №№ 1, 2, 4-8
многоквартирного жилого дома № 33 (по ГП)**

Название задачи	Начало	Окончание	Кв. 2, 2019		Кв. 3, 2019			Кв. 4, 2019			Кв. 1, 2020			Кв. 2, 2020	
			Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар
ЖИЛОЙ ДОМ №33 - Комплекс фасадных работ	Пн 15.04.19	Пт 10.04.20		15.04											10.04
Блок-секция 8	Пн 15.04.19	Пн 05.08.19		15.04				05.08							
Утепление и герметизация межпанельных швов	Пн 15.04.19	Чт 18.04.19		15.04	18.04										
Утепление и герметизация деформационных швов	Пн 15.04.19	Чт 18.04.19		15.04	18.04										
Окраска фасадов, балконов, лоджий, опусков молниезащиты	Ср 24.04.19	Пн 29.04.19		24.04	29.04										
Утепление вентиляционных коробов и выпусков фановых труб на кровле	Вт 30.04.19	Чт 02.05.19		30.04	02.05										
Устройству водонепроницаемого слоя в плитах покрытия лоджий 10-го этажа	Пт 03.05.19	Вт 14.05.19		03.05	14.05										
Устройство фартуков из оцинкованной стали по парапету	Вт 30.04.19	Чт 02.05.19		30.04	02.05										
Установка вентиляционных коробов (воздуховодов) в квартирах, в электрощитовых и в сквозных проходах в лестничную клетку	Вт 30.04.19	Чт 02.05.19		30.04	02.05										
Установка в квартирах-студиях и на 10-х этажах клапанов притока воздуха КППВ-125	Пт 02.08.19	Пн 05.08.19						02.08	05.08						
Блок-секция 7	Пт 03.05.19	Пн 05.08.19		03.05				05.08							
Утепление и герметизация межпанельных швов	Пт 03.05.19	Ср 08.05.19		03.05	08.05										
Утепление и герметизация деформационных швов	Пт 03.05.19	Ср 08.05.19		03.05	08.05										
Окраска фасадов, балконов, лоджий, опусков молниезащиты	Вт 14.05.19	Пт 17.05.19		14.05	17.05										
Утепление вентиляционных коробов и выпусков фановых труб на кровле	Пн 20.05.19	Ср 22.05.19		20.05	22.05										
Устройству водонепроницаемого слоя в плитах покрытия лоджий 10-го этажа	Чт 23.05.19	Чт 30.05.19		23.05	30.05										
Устройство фартуков из оцинкованной стали по парапету	Пн 20.05.19	Ср 22.05.19		20.05	22.05										
Установка вентиляционных коробов (воздуховодов) в квартирах, в электрощитовых и в сквозных проходах в лестничную клетку	Пн 20.05.19	Ср 22.05.19		20.05	22.05										
Установка в квартирах-студиях и на 10-х этажах клапанов притока воздуха КППВ-125	Пт 02.08.19	Пн 05.08.19						02.08	05.08						
Блок-секция 6	Ср 22.05.19	Чт 26.09.19		22.05											26.09
Утепление и герметизация межпанельных швов	Ср 22.05.19	Сб 25.05.19		22.05	25.05										
Утепление и герметизация деформационных швов	Ср 22.05.19	Сб 25.05.19		22.05	25.05										
Окраска фасадов, балконов, лоджий, опусков молниезащиты	Ср 29.05.19	Пн 03.06.19		29.05	03.06										
Утепление вентиляционных коробов и выпусков фановых труб на кровле	Вт 04.06.19	Чт 06.06.19		04.06	06.06										
Устройству водонепроницаемого слоя в плитах покрытия лоджий 10-го этажа	Пт 07.06.19	Вт 18.06.19		07.06	18.06										
Устройство фартуков из оцинкованной стали по парапету	Вт 04.06.19	Чт 06.06.19		04.06	06.06										
Установка вентиляционных коробов (воздуховодов) в квартирах, в электрощитовых и в сквозных проходах в лестничную клетку	Вт 04.06.19	Чт 06.06.19		04.06	06.06										
Установка в квартирах-студиях и на 10-х этажах клапанов притока воздуха КППВ-125	Ср 25.09.19	Чт 26.09.19						25.09	26.09						
Блок-секция 4-5	Пт 02.08.19	Ср 13.11.19		02.08											13.11
Утепление и герметизация межпанельных швов	Пт 02.08.19	Пн 12.08.19		02.08	12.08										
Утепление и герметизация деформационных швов	Пт 02.08.19	Пн 12.08.19		02.08	12.08										
Окраска фасадов, балконов, лоджий, опусков молниезащиты	Пт 16.08.19	Пн 26.08.19		16.08	26.08										
Утепление вентиляционных коробов и выпусков фановых труб на кровле	Вт 27.08.19	Пт 30.08.19		27.08	30.08										
Устройству водонепроницаемого слоя в плитах покрытия лоджий 10-го этажа	Пн 02.09.19	Ср 18.09.19		02.09	18.09										
Устройство фартуков из оцинкованной стали по парапету	Вт 27.08.19	Вт 03.09.19		27.08	03.09										
Установка вентиляционных коробов (воздуховодов) в квартирах, в электрощитовых и в сквозных проходах в лестничную клетку	Вт 27.08.19	Вт 03.09.19		27.08	03.09										
Установка в квартирах-студиях и на 10-х этажах клапанов притока воздуха КППВ-125	Ср 13.11.19	Ср 13.11.19						13.11	13.11						
Блок-секция 1-2	Ср 04.09.19	Пт 10.04.20		04.09											10.04
Утепление и герметизация межпанельных швов	Ср 04.09.19	Чт 12.09.19		04.09	12.09										
Утепление и герметизация деформационных швов	Ср 04.09.19	Чт 12.09.19		04.09	12.09										
Окраска фасадов, балконов, лоджий, опусков молниезащиты	Ср 18.09.19	Чт 26.09.19		18.09	26.09										
Утепление вентиляционных коробов и выпусков фановых труб на кровле	Пт 27.09.19	Чт 03.10.19		27.09	03.10										
Устройству водонепроницаемого слоя в плитах покрытия лоджий 10-го этажа	Пт 04.10.19	Вт 22.10.19		04.10	22.10										
Устройство фартуков из оцинкованной стали по парапету	Пт 27.09.19	Пт 04.10.19		27.09	04.10										
Установка вентиляционных коробов (воздуховодов) в квартирах, в электрощитовых и в сквозных проходах в лестничную клетку	Пт 27.09.19	Пт 04.10.19		27.09	04.10										
Установка в квартирах-студиях и на 10-х этажах клапанов притока воздуха КППВ-125	Вт 07.04.20	Пт 10.04.20												07.04	10.04